

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RUA BENTO GONÇALVES - CRUZALTENSE/RS					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MESES)			
		1	2	3	4
1	TERRAPLENAGEM	1.390,08	1.390,08	1.390,08	
		33,33%	33,33%	33,33%	
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		61.802,98	61.802,98	
			50,00%	50,00%	
3	DRENAGEM RUA BENTO GONÇALVES	21.783,31	21.783,31		
		50,00%	50,00%		
3	DRENAGEM RUA VASCO DA GAMA	15.841,13	15.841,13		
		50,00%	50,00%		
4	SINALIZAÇÃO				2.303,68
					100,00%
5	PASSEIOS				48.546,55
					100,00%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.904,38	1.904,38	1.904,38	1.904,38
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
7	DIVERSOS	815,46			471,28
		63,37%			36,63%
TOTAL MENSAL		41.734,35	102.721,87	65.097,43	53.225,89
%		15,88%	39,09%	24,77%	20,25%
TOTAL ACUMULADO		41.734,35	144.456,22	209.553,65	262.779,53